

Protokoll für Stücknachweis (Stückprüfprotokoll)

		X	Zutreffendes bit	te ankreuzen
Energie-Schaltgerätekombination na	ach DIN EN	61439-2 (PSC)		
Installationsverteiler nach DIN EN 61439-3 (DBO -Typ B)				
Hersteller der Schaltgerätekombination	on			
Kunde: Auftragsnummer:				
Projekt:	Werkstatt:			
Durchgeführte Nachweise:				
Inhalt der Prüfung	Prüfart •	VDE 0660-600-1 Abschnitt	Ergebnis der Prüfung	Prüfer
1) Schutzart von Schränken/Gehäusen	S	11.2		
2) Luft- und Kriechstrecken	S/P	11.3		
Schutz gegen elektrischen Schlag und Durchgängigkeit der Schutzleiterkreise	S/P	11.4		
4) Einbau von Betriebsmitteln	S	11.5		
 Innere elektrische Stromkreise und Verbindungen 	S/P	11.6		
6) Anschlüsse von außen eingeführten Leitern	S	11.7		
7) mech. Funktion (Betätigungselemente, Verriegelungen)	Р	11.8		
8) Isolationseigenschaften	Р	11.9		
Eine Prüfung der betriebsfrequenten Isolationsfestigkeit muss an allen Stromkreisen übereinstimmend mit 10.9.2 für die Dauer von 1 Sekunde durchgeführt werden. Die Prüfspannung für Schaltgerätekombinationen mit einer Bemessungsisolationsspannung zwischen 300-690 V beträgt 1890 V AC. Die Prüfwerte für abweichende Bemessungsisolationsspannungen sind in Tabelle 8 der IEC 61439-1 zu finden.				
Alternativ gilt für Schaltgerätekombinationen mit einer Schutzeinrichtung in der Einspeisung und einem Bemessungsstrom bis 250 A: Messung des Isolationswiderstandes mit einem Isolations-Messgerät bei einer Spannung von mindestens 500 V DC.				
Die Prüfung ist bestanden, wenn der Isolationswiderstand mindestens	_	44.40	ΩV	
9) Verdrahtung, Betriebsverhalten und Funktion	Р	11.10		
S – Sichtprüfung P – Prüfung mit mechanischen oder elektrischen	Prüfgeräten			
Dokumentation:				
A) Bezeichnungsschild bei SK				
B) Konformitätsbewertung durchgeführt				
C) CE-Kennzeichen auf der SK				
D) Konformitätserklärung bei den Unterlagen				
Monteur:	Pr	üfer:		
Datum:	Da	atum:		